



ESTADO DE PAGO Nº	1
VALOR E. PAGO \$	\$ 15.000.000
TIPO DE REAJUSTE	-
FECHA E. PAGO	08 de Octubre del 2012
AVANCE FINANCIERO	36,10%
MANO DE OBRA	7 H-M

NOMBRE DE LA OBRA: Reposición mallas dren borde plataforma aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua

CONTRATISTA Gonzalo Cortés Campanine

Nº DE INSCRIP. EN EL REGISTRO GRAL. DE CONTRATISTAS MOP. : -

OBRA CONTRATADA SEGÚN RESOLUCION : DAP Nº 86

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO : 11 de Septiembre del 2012 PLAZO : 90 dias corridos

MONTO DEL CONTRATO INICIAL	\$	46.999.900
MODIFICACIONES AL CONTRATO	\$	-
REAJUSTE AL CONTRATO	\$	-
MONTO TOTAL	\$	46.999.900

	OBRAS	REAJUSTE	TOTAL
MONTO TOTAL DE LAS OBRAS Y REAJUSTES HASTA LA FECHA INCLUIDOS EN PTE. E. DE PAGO Nº1	\$ 15.000.000	-	15.000.000
MONTO CANCELADO HASTA EL E. DE PAGO ANTERIOR	\$ -	-	-
VALOR DEL PRESENTE E. DE PAGO Nº 1	\$ 15.000.000	-	15.000.000
DESCUENTOS Y ABONOS	\$ 0	-	0
SUB TOTAL	\$ 15.000.000	-	15.000.000
RETENCIONES DEL CONTRATO 0%	\$ 0	-	0
SUB TOTAL	\$ 15.000.000	-	15.000.000
	\$	-	0
LIQUIDO A PAGAR	\$ 15.000.000	-	15.000.000

DETALLE DE RESOLUCIONES E INDICES BASE DEL PRESENTE CONTRATO

RESOLUCIONES	FECHA	INDICE BASE	MONTO
RESOLUCION MOP Nº 86	11 de Septiembre del 2012		\$ 15.000.000
REAJUSTES			\$ 0
TOTAL ESTADO DE PAGO			\$ 15.000.000

Gonzalo Cortés Campanine 16.018.063

Contratista
Gonzalo Cortés Campanine
Rut 14.582.630-6




Alfonso Rapu Cardinali

Inspector fiscal
Arquitecto
Alfonso Rapu Cardinali

Lunes 08 de Octubre del año 2012

Patricio Silva Galvez
PATRICIO SILVA GALVEZ
Administrador Público
Director Regional de Aeropuertos
Va. Región - Isla de Pascua



ESTADO DE PAGO N°	1
VALOR E. PAGO \$	\$ 15.000.000
TIPO DE REAJUSTE	-
FECHA DE PAGO	08 de Octubre del 2012
AVANCE FINANCIERO	36,10%
MANO DE OBRA	7 H-M

NOMBRE DE LA OBRA: Reposición mallas dren borde plataforma aeropuerto Mataverí de Isla de Pascua

CONTRATISTA : Gonzalo Cortés Campanine

N° DE INSCRIP. EN EL REGISTRO GRAL. DE CONTRATISTAS MOP. OBRAS MAYORES
 OBRA CONTRATADA SEGUN RESOLUCION

DAP N° 86

OBRAS EJECUTADAS AL : 08 de Octubre del 2012

Item	Designación	Unidad	Cantidad de Obras Contratadas	Obras Ejecutadas Presente Estado de Pago			Monto Obras Ejecutadas Hasta E.P Anterior(\$)
				Obras Ejecutadas	Precios Unitarios (\$)	Monto de Obras Ejecutadas a la Fecha (\$)	
1.1	Retiro de angulo tipo "L"(mal estado)	m	425	350	\$ 3.600	\$ 1.260.000	\$ -
1.2	Reparación de borde hormigón	m	425	352	\$ 6.300	\$ 2.217.600	\$ -
1.3	Adquisición y colocación de ángulos tipo "L"	m	425	200	\$ 13.500	\$ 2.700.000	\$ -
1.4	Relleno de hormigon y afinado (terminación)	m	425	0	\$ 3.688	\$ -	\$ -
1.5	Construcción de mallas de acero	m	425	115	\$ 72.000	\$ 8.280.000	\$ -
1.6	Instalación de mallas de acero	m	425	0	\$ 2.000	\$ -	\$ -
1.7	Reclificar pendiente de dren	m	425	57	\$ 9.500	\$ 541.500	\$ -
Subtotal						\$ 15.000.000	\$ 0
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO							\$ 15.000.000
SUMAS IGUALES						\$ 15.000.000	\$ 15.000.000


Gonzalo Cortés Campanine
 Contralista
 Gonzalo Cortés Campanine
 Rut 14.582.630-6

Alfonso Rapu Cardinali
 Inspector fiscal
 Arquitecto
 Alfonso Rapu Cardinali

Lunes 08 de Octubre del año 2012



Patricio Silva Galvez
 PATRICIO SILVA GALVEZ
 Administrador Público
 Director Regional de Aeropuertos
 Va. Región - Isla de Pascua



ESTADO DE PAGO N°	2
VALOR E. PAGO \$	\$ 20.575.400
TIPO DE REAJUSTE	-
FECHA E. PAGO	14 de Noviembre del 2012
AVANCE FINANCIERO	75,69%
MANO DE OBRA	3 H-M

NOMBRE DE LA OBRA: Reposición mallas dren borde plataforma aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua

CONTRATISTA Gonzalo Cortés Campanine

N° DE INSCRIP. EN EL REGISTRO GRAL. DE CONTRATISTAS MOP. : -

OBRA CONTRATADA SEGÚN RESOLUCION : DAP N° 86

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO : 11 de Septiembre del 2012 PLAZO : 90 días corridos

MONTO DEL CONTRATO INICIAL	\$	46.999.900
MODIFICACIONES AL CONTRATO	\$	-
REAJUSTE AL CONTRATO	\$	-
MONTO TOTAL	\$	46.999.900

	OBRAS	REAJUSTE	TOTAL
MONTO TOTAL DE LAS OBRAS Y REAJUSTES HASTA LA FECHA INCLUIDOS EN PTE. E. DE PAGO N°2	\$ 35.575.400	-	35.575.400
MONTO CANCELADO HASTA EL E. DE PAGO ANTERIOR	\$ 15.000.000	-	15.000.000
VALOR DEL PRESENTE E. DE PAGO N° 2	✓ 20.575.400	-	20.575.400
DESCUENTOS Y ABONOS	\$ 0	-	0
SUB TOTAL	\$ 20.575.400	-	20.575.400
RETENCIONES DEL CONTRATO 0%	\$ 0	-	0
SUB TOTAL	\$ 20.575.400	-	20.575.400
	\$	-	0
LIQUIDO A PAGAR	\$ 20.575.400	-	20.575.400

DETALLE DE RESOLUCIONES E INDICES BASE DEL PRESENTE CONTRATO

RESOLUCIONES	FECHA	INDICE BASE	MONTO
RESOLUCION MOP N° 86	11 de Septiembre del 2012		\$ 20.575.400
REAJUSTES			\$ 0
TOTAL ESTADO DE PAGO			\$ 20.575.400

GONZALO CORTÉS CAMPANINE
Contratista
Rut 14.582.630/6



PATRICIO SILVA GALVEZ
Administrador Público
Director Regional de Aeropuertos
Va. Región - Isla de Pascua

ALFONSO RAPU CARDINALI
Arquitecto
Inspector fiscal



ESTADO DE PAGO N°	2
VALOR E. PAGO \$	\$ 20.575.400
TIPO DE REAJUSTE	-
FECHA DE PAGO	14 de Noviembre del 2012
AVANCE FINANCIERO	75,69%
MANO DE OBRA	3 H-M

NOMBRE DE LA OBRA: Reposición mallas dren borde plataforma aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua

CONTRATISTA : Gonzalo Cortés Campanine

N° DE INSCRIP. EN EL REGISTRO GRAL. DE CONTRATISTAS MOP. OBRAS MAYORES
OBRA CONTRATADA SEGÚN RESOLUCION

DAP N° 86

OBRAS EJECUTADAS AL : 14 de Noviembre del 2012

Item	Designación	Unidad	Cantidad de Obras Contratadas	Obras Ejecutadas Presente Estado de Pago			Monto Obras Ejecutadas Hasta E.P Anterior(\$)
				Obras Ejecutadas	Precios Unitarios (\$)	Monto de Obras	
						Ejecutadas a la Fecha (\$)	
1.1	Retiro de ángulo tipo "L" (mal estado)	m	425	400	\$ 3.600	\$ 1.440.000	\$ 1.260.000
1.2	Reparación de borde hormigón	m	425	380	\$ 6.300	\$ 2.394.000	\$ 2.217.600
1.3	Adquisición y colocación de ángulos tipo "L"	m	425	200	\$ 13.500	\$ 2.700.000	\$ 2.700.900
1.4	Relleno de hormigón y afinado (terminación)	m	425	300	\$ 3.688	\$ 1.106.400	\$ -
1.5	Construcción de mallas de acero	m	425	350	\$ 72.000	\$ 25.200.000	\$ 8.280.000
1.6	Instalación de mallas de acero	m	425	180	\$ 2.000	\$ 360.000	\$ -
1.7	Rectificar pendiente de dren	m	425	250	\$ 9.500	\$ 2.375.000	\$ 541.500
Subtotal						\$ 35.575.400	\$ 15.000.000
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO						\$ 35.575.400	\$ 20.575.400
SUMAS IGUALES						\$ 35.575.400	\$ 35.575.400

GONZALO CORTÉS CAMPANINE
Contratista
Rut 14.582.630-6

ALFONSO RAPU CARDINALI
Arquitecto
Inspector fiscal



PATRICIO SILVA GALVEZ
Administrador Público
Director Regional de Aeropuertos
Va. Región - Isla de Pascua